

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO RELATIVE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA  
ATTO GE N. 9856 DEL 14.06.2013

Fornitura e posa in opera di attrezzature ed apparati per il Data Center di Catania, con relativa manutenzione per la durata di tre anni

D1: Si chiede conferma della durata della fidejussione provvisoria. Con la Certificazione ISO si è autorizzati a dimezzare la percentuale indicata nel bando di gara ovvero costituire fidejussione provvisoria per importi pari al 0,5% della base d'asta? Le fidejussioni devono essere intestate alla sede di Frascati?

R1: La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, come da art. 75 comma 5 del Codice. L'importo delle garanzie (del 2% e del 10%) è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, come da artt. 75, comma 7 e 113, comma 1. Le fidejussioni possono essere intestate alla sede di Frascati.

D2: Le attività di smontaggio della canna fumaria del gruppo elettrogeno esistente, nonché lo spostamento del medesimo gruppo, sono da computare nell'offerta economica?

R2: Sì. Il costo relativo allo smontaggio della canna fumaria esistente e lo spostamento del gruppo attualmente in uso, è da considerare all'interno dell'offerta economica della gara. Si precisa che il gruppo da 400 KVA esistente, dovrà essere spostato e posizionato all'interno dello spazio esterno del DFA.

D3: Quanti interventi sono da considerare nel corso dell'anno e quali attività ricoprono?:

R3: Gli interventi da prevedere sono da intendere in numero di due semestrali e dovranno riguardare le attività di seguito descritte:

- CONTROLLO LIVELLI OLIO ED ACQUA;
- CONTROLLO TENSIONE CINGHIE;
- TEST FUNZIONAMENTO;
- CONTROLLO STATO BATTERIE;
- SERRAGGIO BULLONERIA;
- CONTROLLO DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA;
- CONTROLLO FUNZIONAMENTO SOFTWARE GESTIONALE.

Si precisa che il gruppo è da intendere con funzionamento in sola emergenza e pertanto non si possono stimare ore di funzionamento annue

D4: E' possibile consegnare il plico BREVI MANU?

R4: Sì è possibile purchè la consegna rientri nell'ora e nella data indicate nel bando di gara e negli orari di ufficio. Della consegna verrà rilasciata ricevuta di consegna protocollata. In quanto modalità non prevista dal bando di gara l'INFN non è responsabile in caso di mancato recapito.

D5: Il modello relativo all'offerta economica del lotto 2 è poco chiara.

R5: Il modello relativo all'offerta economica inserito sul bando di gara è un format generico. Se ne può utilizzare uno proprio purchè vengano citate chiaramente le singole voci relative a costo base, sconto applicato in cifre e lettere, oneri per l'eliminazione delle interferenze, costi per la sicurezza, IVA. In ogni caso si precisa che:

- VOCE "ONERI PER L'ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE - €.....- ESCLUSI" Si riferisce ai suddetti oneri individuati dal bando di gara, e quindi €. 1.500,00 per il lotto 1 e € 3.500,00 per il Lotto 2. Non essendo soggetti a ribasso sono indicati in modo separato.
- VOCE "PREZZO COMPLESSIVO DI €....." . Contiene il prezzo offerto dalla ditta concorrente (corrispondente al ribasso effettuato), comprensivo di oneri per interferenze ed esclusa IVA.
- VOCE "COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA.....". I costi della sicurezza sono compresi nel prezzo complessivo, ma chiesti in modo scorporato per non confonderli con gli oneri da interferenze.

D6: Capitolato 2.1.8 Lotto 1. Cosa si intende per: i rack devono "avere possibilità di ulteriore spazio di installazione di 3HE integrato per ciascun sistema di chiusura di compartimentazione laterale negli armadi larghi 800mm"

R6: Non è necessario avere la caratteristica 3HE integrato e per tale voce del capitolato è in corso la rettifica con riapertura dei termini, che esclude la voce suddetta.

D7: Capitolato 2.1.12 Lotto 1, si richiedono per la porta anteriore e posteriore dei rack "cerniere di apertura a 180°".

R7: E' in corso di pubblicazione la rettifica da 180° a "da 120° a 180°", con riapertura dei termini.

D8: Capitolato 2.1.12 Lotto 1, si richiede che i rack abbiano: 42U ("48U con pannelli deflettori aria aventi 3U per ciascun pannello") e che abbiano un grado di protezione IP21.

R8: E' in corso di pubblicazione la rettifica, con riapertura dei termini, che prevede l'utilizzo di altri sistemi di compensazione delle temperature interne all'isola, non limitatamente ai deflettori indicati sul capitolato.

D9: Capitolato 2.1.12 Lotto 1. Quando si parla di moduli UPS si richiede la fornitura di UPS modulari e scalabili a caldo oppure si richiedono UPS unitari di tipo tradizionale? Potrebbe essere un elemento preferenziale proporre un UPS modulare rispetto ad uno di tipo tradizionale?

R9: Si intendono UPS tradizionali.

IL RUP  
Orazio Conti  
